

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		学生公寓新建		项目年份	2021	
项目主管部门(单位)		苏州工业职业技术学院				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数		指标结余数
						0
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数	财政收回数	
			0			
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		300				
新建学生宿舍		300				
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	投入目标	可行性研究充分性	充分	2	100%	2
		财务制度健全性	健全	2	100%	2
		工程管理规范性	规范	6	100%	6
		资金使用合规性	合规	3	100%	3
		专款专用率	100%	3	100%	3
		预算执行率	100%	8	100%	8
	产出目标	完成项目设计	=1份	13	1份	13

		完成工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工招标	=5 份合同	13	5 份合同	13
	结果目标	项目进度计划完成率	=100%	22	100%	22
	影响力目标	战略目标适应性	好	8	100%	8
合计						80

填表说明：1. “市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2. “指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自我评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3. 各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4. 各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

## 项目基本情况

项目概况	项目在原学校宿舍区内新建学生公寓18号楼19号楼2栋，容纳1020个床位，建筑面积约8784平方米，资金总预算5500万元。计划在2021年完成工程项目勘探、代建、设计、监理及工程施工招标，使用资金约300万元，后期还需要安排资金5200万元，2022年完成竣工验收。
项目总目标	完成2栋学生宿舍楼建设，容纳1020个床位，优化办学基础条件，给学生提供优美、舒适、人文的学习、生活环境。
年度绩效目标	按进度完成各项支付。
项目实施情况	
项目管理成效	

项目管理存在的问题及原因	
进一步加强项目管理的建议	

(标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成)